

ĐẬP TẢ TRẠCH (THỪA THIÊN HUẾ)
TIN NHANH

Tiến độ thi công đầu mối Tả Trạch trong 7 ngày, từ 20-26/2/2012

Thời tiết: từ 20/2-26/2 liên tục không mưa, ngày 22-24 nắng to.

Gói thầu 20 (đập chính)

1. Đoạn lòng sông (vượt lũ, do Tổng Cty XD TL 4 thi công):

- Đóng đá chặn chân thượng lưu: đạt +15,0 (cao độ thiết kế +18,0).

(ngày 19/2 đạt +14,5).

- Khối đập thượng lưu:

+ Ngày 19/2: đạt +7,00

+ Ngày 26/2: đạt +8,80

Chênh lệch: (+8,8) – (+7,0) = 1,8m.

Khối lượng thực hiện từ 20-26/2: 40.526m³.

(theo kế hoạch tiến độ đã duyệt, trong 7 ngày phải đạt lên đập 1,3m với khối lượng 25.000m³; thực tế vượt 0,5m và khối lượng vượt 15.526m³)

- Lõi: đã bóc xong móng khối lõi, thử mẫu nguyên dạng đạt yêu cầu. Bắt đầu đắp được 2 lớp với khối lượng 7.681m³.

2. Đoạn bờ phải (Tổng Công ty XD Trường Sơn thi công).

- Chưa thi công đắp đập, Ban 5 đang đôn đốc.

Gói thầu 18: Trần xả lũ.

- Tổng khối lượng thực hiện từ 16/2/2012 đến 19/2 là: **612 m³** (Sơn Hải 421m³; Trường.Sơn 191m³), đạt 100% kế hoạch tiến độ được duyệt.
- Tổng khối lượng thực hiện từ 20/2/2012 đến 26/2 là: **2.304 m³** (Sơn Hải 2000m³; Trường.Sơn 304m³).

Dương Hòa, 18h ngày 26/2/2012
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TẢ TRẠCH



26 2 2012



Ảnh: Toàn cảnh đập chính đoạn lòng sông (chụp 15h, 26/2/2012)